

Akční plán - aktualizace 2. čtvrtletí 2025

Projekt č.	Název projektu	Cíl, účel	Popis	Priorita (1-3)	Předpokládané náklady	Doba realizace	Aktuální stav II.Q	Nejbližší kroky III.Q
1. Řízení obce								
1.1.	Rekonstrukce čističky	Modernizovat technologii, zajistit udržitelný provoz a plnění zákonných povinností	Modernizace technologií - obnova kalového hospodářství, aerifikačního systému, automatizace, zajištění kapacity 4000 EO.	1	20,0	2023-2025	Stavba probíhá. Stavba "Optimalizace ČOV Zeleněč" byla na MZe zařazena do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti MZe.	Pokračování stavby, zajistit úspěšnou komunikaci s MZe ke získání dotace.
1.2.	Revitalizace rybníka	Realizovat změnu jeho využití na rekreační.	Vyčištění rybníka, úprava jeho okolí, realizovaného souběžně s výstavbou komunitního centra a změnou dopravního řešení v okolí.	1	3,0	2024-2025	Dokončení projektové dokumentace, jednání s DOSS.	Pokračovat v úsilí o získání stavebního povolení.
1.3.	Rozšíření plochy hřbitova	Vytvořit potřebnou kapacitu nových ploch v oblasti pohřebnictví.	Rozšíření stávajícího hřbitova na sousední pozemek, aby obec získala potřebnou kapacitu.	1	3,0	2025-2026	Uzavřena kupní smlouva na odkup pozemku pro rozšíření hřbitova severním směrem. Pokračování projekčních prací.	Dokončení projektové dokumentace, jednání s DOSS.
1.4.	Územní plán	Zajistit základní dokument pro dlouhodobý rozvoj obce	Zajistit vypořádání připomínek, opakované veřejné projednání a schválení územního plánu pro celou obec.	1	0,5	2023-2024	Příprava změny územního plánu - dílčí změna hranic katastru Zeleněč/Svémyslice a změna užití pozemků v areálu datového centra.	Uzavřít smlouvu se zhotovitelem změny územního plánu a smlouvy o směně pozemků s SPCSS,s.p.
1.5.	Bezpečnost a ochrana osob a majetku	Zajistit pomocí technologií vyšší bezpečnost a ochranu majetku	Plné využití možností kamerového systému a radarových měřičů včetně seznámení veřejnosti s jejich přínosem pro všechny občany Zeleněče.	1	0,5	2024	Pokračování v oddělení KS od sítě Zelené obory, technické úpravy KS. Výběr dodavatele projektu autonomní infrastruktury. Zprovoznit druhý radarový měřič ve Mstětích.	Zahájit výběrové řízení na nového dodavatele technické infrastruktury pro KS.
1.6.	Nový obecní úřad	Zajistit v novém objektu důstojné podmínky pro návštěvníky a pracovníky úřadu.	Umístění, velikost i funkce nového obecního úřadu realizovat v souladu s rostoucí agendou úřadu, počtem pracovníků a potřebami zaměstnanců i návštěvníků úřadu a občanů.	1	10,0	2024-2028	Výsledek architektonické soutěže schválen zastupitelstvem obce. Zahájena příprava smlouvy na projekční práce s vítězem. Viz též projekt 1.3.	Je součástí projektu 1.13.
1.7.	Provizorní parkování u zastávky ČD	Zajištění dočasných parkovacích kapacit na území bývalé "lištárny" do doby, než zde začne realizace nového projektu.	Dočasnými úpravami pozemku umožnit využití prostoru lištárny po dokončení rekonstrukce trati a přesunu sběrného dvora pro parkování.	1	0,3	2024	Projekt ukončen vzhledem k zahájení přípravných a projektových prací na pozemku.	
1.8.	Vodojem Zeleněč	Zajistit dlouhodobé bezpečné zásobování pitnou vodou a její distribuci.	Vybudování nového podzemního vodojemu v lokalitě Feron a v návaznosti na stávající technologie	2	30,0	2023-2028	Pokračování projekčních prací v lokalitě na Mstětické v součinnosti s projektem sběrného dvora.	Pokračování projekčních prací v lokalitě na Mstětické v součinnosti s projektem sběrného dvora.
1.9.	Obecní policie	Zvýšit bezpečnost v obci zajištěním obecní policie 24/7.	Zajištění / zřízení obecní policie 24/7.	2	4,0	2023-2028	Zajištěny služby OP Nehvizdy na 24/5 (mimo víkendů).	Pokračování ve vyjednávání o dostupnosti služeb OP Nehvizdy 24/7.
1.10.	Spolupráce s PČR	Zvýšení bezpečnosti v obci	Uzavření koordinační dohody.	1	0,0	2024	Dodržování pravidel stanovených v koordinační dohodě.	Dodržování pravidel stanovených v koordinační dohodě.
1.11.	Nové zázemí technických služeb	Vytvořit nové zázemí na vlastním pozemku pro techniku i pracovníky technických služeb	Vytvoření nového sídla a zázemí technických služeb řešené společně se zřízením nového sběrného dvora, kompostárny a optimalizací sběru tříděného i komunálního odpadu.	2	10,0	2024-2026	Pokračování projekčních prací, podání žádosti o stavební povolení.	Dokončení projektové dokumentace, jednání s DOSS.
1.12.	Obecní pozemky	Zajistit, aby obec byla vlastníkem (eventuelně řádným nájemcem) všech pozemků, kde realizuje nebo má v úmyslu realizovat své projektové záměry.	Realizovat systematická a cílená jednání s vlastníky pozemků za účelem převodu, výměny nebo řádného pronájmu těchto pozemků, které obec potřebuje pro provoz nebo realizaci svých projektových záměrů.	2	10,0	2023-2028	Vyjednávání o uzavření příslušné smlouvy o směně a koupi klíčových pozemků na východním okraji obce.	Uzavření smluv na koupi pozemků na východním okraji Mstětíc s ohledem na jejich klíčové umístění.

Akční plán - aktualizace 2. čtvrtletí 2025

1.13.	Obchodně-správní centrum	Vytvořit na území bývalé lištárny funkční centrum obce, kde budou koncentrovány důležité služby pro občany.	Vybudování nového centra, ve kterém budou umístěny tyto objekty, resp poskytovány tyto služby občanům: obecní úřad, ordinace lékařů, lékárna, menší supermarket, další služby, rezidenční část, parkování v suterénu pro rezidenty, nakupující i P+R.	2	200,0	2025-2029	Výsledek architektonické soutěže schválen zastupitelstvem obce. Zahájena příprava smlouvy na projekční práce s vítězem.	Podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace, zahájení projekčních prací.
1.14.	Vysokorychlostní internet v obci	Zajistit možnost vysokorychlostního internetu pro každého občana	Vytvoření podmínek pro realizaci potřebných technologických opatření ve spolupráci obce a poskytovatelů	2	1,0	2023-2028	Posun realizace na srpen - září.	Realizace firmou CETIN by měla být zahájena na přelomu srpna/září.
1.15.	Infrastruktura ve Mstěticích	Ve staré části Mstětíc zajistit bezpečné zásobování plynem a pitnou vodou.	Doplnění chybějící infrastruktury podle aktuální situace (plynovod, vodovod, kanalizace).	3	20,0	2025-2028	Pokračování projektových prací.	Pokračování projektových prací.
1.16.	Pozemek Jitrocelová x Kmochova	Získat finanční prostředky na další obecní investiční akce v obci prodejem pozemku s maximálním ziskem	Zhodnocení pozemků ve vlastnictví obce formou rekultivace, zasilování a přípravy pro výstavbu a následný výhodný prodej.	3	-90,0	2023-2025	Provéřít možnosti využití a jejich finanční náročnost např. zřízení ohniště, malý cyklistický trail, apod.	Vybudování malého trailu.
			Celkem		222,3			
2. Doprava								
2.1.	Rekonstrukce povrchu ulice ČSLA	Vyměnit povrch vozovky na hlavní komunikaci v obci až na hranice katastru II/30310.	Ve spolupráci se správcem a majitelem komunikace zajistit v etapách rekonstrukci celé komunikace. V centru obce řešit v návaznosti na úpravu dopravního řešení při revitalizaci území v okolí rybníka.	1	1,0	2023-2026	Uzavření smlouvy s KSUS, dokončení architektonického návrhu.	Jednání s vítězem výběrového řízení na projekční práce a KSUS.
2.2.	Chodník v Kmochově	Zajistit bezpečný pohyb pěších v Kmochově ul. a křižení s ul. ČSLA	Vybudovat chodník v Kmochově ul. a návazného bezpečného přechodu k zástavce ČD	1	1,0	2023-2024	Probíhá inženýring (povolování) projektu.	Po povolení projektu vypsát VŘ na zhotovitele.
2.3.	Bezpečné přechody	Zvýšit bezpečnost pěších na přechodech	Provést analýzu umístění přechodů v obci, zajistit jejich řádné označení, nasvícení a případně další zabezpečení	1	2,0	2024-2025	Probíhá inženýring (povolování) projektu.	Po povolení projektu vypsát VŘ na zhotovitele.
2.4.	Propojení ulice U studánky a cyklostezky	Propojit pro pěši a cyklisty ulici U studánky a cyklostezku č.7 Eurovelo.	Vybudovat novou pěší cestu od rybníka na cyklostezku, jejíž součástí bude i revitalizace prameniště Zelenečského potoka a nezbytná součinnost s projektem domu pro seniory na sousedním pozemku	1	3,0	2024-2025	Pokračují projednání s DOSS a stavebním úřadem s cílem získání stavebního povolení.	Získání stavebního povolení. Příprava veřejné zakázky na realizaci.
2.5.	Parkování v obytných zónách	Vyznačit místa pro parkování v obytných zónách a tím zlepšit dopravu v klidu a splnit zákonnou povinnost.	Upravit povrchy vozovek, vyznačit dostatečný počet vhodných a předpisům odpovídajících míst pro vymezené parkování v obytných zónách, současně řešit pohyb chodců a cyklistů	1	5,0	2024-2029	V návaznosti na výsledek projekčních prací zahájení inženýringu.	Dokončení inženýringu.
2.6.	Cyklostezka kolem datacentra	Realizovat cyklostezku okolo datacentra včetně chodníku od hřbitova do obce.	Realizace cyklostezky bude změnou trasy 7 Eurovelo, která se napojí na stávající trasu, a současně bude součástí budoucí okružové cyklostezky z/do Horních Počernic, včetně vybavení mobiliářem.	1	8,0	2023-2024	Pokračovaly terénní úpravy a úprava značení. Obci byla proplacena dotace od Krajského úřadu.	Dokončení terénních úprav, doplnění mobiliáře. Instalace veřejného osvětlení u chodník podél ČSLA.
2.7.	Jižní cyklostezka Horní Počernice -Nehvizdy	Vytvořit plnohodnotnou cyklostezku z Prahy směrem na Mstětice a Nehvizdy podél Čelákovického potoka	Vybudovat páteřní cyklostezku z Čertous podél jižní strany trati do Kmochovy ulice, dále podél Čelákovického potoka do Mstětíc a podél vlečky do Nehvizd, ve spolupráci s Jirny a Nehvizdy.	1	10,0	2024-2026	Dokončení projektů na část A a B, realizovat potřebné kroky pro získání stavebního povolení.	Pokračovat ve výkupu pozemků pro cyklostezku.

Akční plán - aktualizace 2. čtvrtletí 2025

2.8.	Parkoviště pro kola u ČD	Zajistit na zastávce Zeleneč bezpečné a funkční ukládání kol	Vybudovat krytou kolárnu s možností umístění kol pod uzamčením pro cestující vlakem.	2	1,2	2024-2025	Pokračovat v nezbytných krocích pro realizaci kolárny na severní straně zastávky a krytého stojanu na kola na jižní straně zastávky, jak se Stř. krajem, tak i příp. ve vlastní režii.	Pokračovat v nezbytných krocích pro realizaci kolárny na severní straně zastávky a krytého stojanu na kola na jižní straně zastávky, jak se Stř. krajem, tak i příp. ve vlastní režii.
2.9.	Pěší stezka na jižním valu	Zvýšení komfortu pro volnočasové aktivity na jihu obce	Vybudovat/udržovat stezku pro pěši v části dnešní polní cesty na valu jako variantu k cyklostezce podél železniční trati, současně tvoří procházkový okruh.	2	0,2	2024-2025	Pravidelná údržba stezky.	Pravidelná údržba stezky.
2.10.	Prodloužení Husovy ulice až k Feroně	Vytvořit průjezdnou komunikaci mezi ČSLA u přejezdu a ulicí U Ferony.	Vybudovat komunikaci, která zvýší prostupnost obce pro pěši a cyklisty, umožní zřízení zastávky busu MHD a současně navýší kapacitu parkování v blízkosti zastávky ČD.	2	3,0	2025-2027	Projekt pozastaven, dokud pozemek nebude od SŽ získán, tak abychom neinvestovali na cizích pozemcích.	Projekt pozastaven, dokud pozemek nebude od SŽ získán, tak abychom neinvestovali na cizích pozemcích.
2.11.	Revitalizace dopravního řešení v centru obce	Zklidnění dopravy pomocí vhodného dopravního řešení v původním centru obce	Zpracovat návrh architektonické koncepce, návazně zpracovat projekt realizovat vyplývající opatření.	2	3,0	2024-2026	Projednávání s DOSS.	Pokračování projednávání s DOSS.
			Celkem:		37,4			
3. Životní prostředí								
3.1.	Odborný rozvoj zeleně	Zajistit kvalitní využití zeleně pro potřebu obce, zajistit udržitelnou údržbu, realizovat dokončení zeleného biokoridoru kolem obce.	Provedení dendrologického průzkumu stavu zeleně, návrh a realizace korektivních opatření, implementace odborné péče, obměna a výsadba zeleně.	1	3,0	2024-2028	Získán příslib dotace na péči o aleje v extravilánu, obdobná žádost na aleje v intravilánu byla podána. Příprava společné výzvy-podlimitní zakázka na péči o aleje.	Realizovat veřejnou zakázku na dodavatele obou částí projektu dlouhodobé péče a na zhotovitele Studie sídelní zeleně.
3.2.	FVE pro ČOV	Snížení energetické náročnosti provozu ČOV instalací FVE	Instalovat FVE s provozním bateriovým úložištěm na pozemku ČOV o maximálním využitelném výkonu.	1	2,5	2024-2026	Proběhla příprava pozemku pro zemní instalaci, dokončení projektové dokumentace a podpis smlouvy s dodavatelem.	Realizovat stavbu v průběhu III.Q.
3.3.	FVE pro ZŠ	Vlastní výrobou z FVE na střeše ZŠ významně snížit odběr elektřiny z distribuční sítě.	Provést instalaci FVE o výkonu 100 kWp a bateriového úložiště 100 kWh v objektu ZŠ pro využití v obecních objektech	1	5,0	2024	Proběhlo dokončení projektové dokumentace a podpis smlouvy s dodavatelem.	Realizovat stavbu v průběhu III.Q.
3.4.	Vyčištění Zelenečského potoka	Vyčistit tok zanesený odpadem z ČOV	Zbavení potoka historických nánosů, uložení dle výsledků rozborů	1	2,0	2023-2024	Projekt byl úspěšně ukončen.	
3.5.	Revitalizace pěšební plochy p.č. 884 u tratě	Uvést do souladu stav přerostlých dřevin s možným využitím lokality pro volnočasové aktivity	Jednorázová úprava pozemku ze strany odborně způsobilé firmy, na níž naváže údržba ze strany TS obce supervizovaná odborníky	2	1,0	2024-2025	Proběhla veřejná anketa k využití lokality, následně vybrán dodavatel prvků vybavenosti.	Postupné uvedení lokality do "provozu" v návaznosti na instalaci prvků. Zajištění dalších kroků doporučeného prořezu a údržby.
3.6.	Sběrný dvůr	Uvést do souladu koncepci sběru a zpracování tříděného i komunálního odpadu a podmínek pro něj	Vybudovat moderní sběrný dvůr na pozemcích obce (Mstětická p. č. 866/2) s využitím pro Zeleneč i Mstětice	2	6,0	2024-2025	Pokračování projekčních prací v lokalitě Mstětická, jednání s DOSS.	Pokračování projekčních prací v lokalitě Mstětická, jednání s DOSS.
3.7.	Kompostárna	Zpracovat maximální množství bioodpadu v režii obce	Vybudovat certifikovanou kompostárnu v bývalých silážních jamách včetně zavedení vody a elektřiny a instalace potřebných zařízení a zázemí pro obsluhu	2	6,0	2024	Vyčištění druhé jímky, vyvážení materiálu ze 4 komory silážních jam.	Vyčištění druhé jímky, vyvážení materiálu ze 4 komory silážních jam.
3.8.	FVE pro další obecní budovy	Pokryt co nejvíce spotřebu elektřiny na obecních objektech z vlastních zdrojů	Instalace místního zdroje elektřiny podle možností jednotlivých budov (např. MŠ Školní, zázemí areálu SK Zeleneč)	2	6,0	2025-2028	Projektová příprava FVE na budově Školní 3 ukončena, podepsána smlouva s dodavatelem Zahájena příprava FVE na šatnách hřiště a na Komunitním centru, podána žádost o připojení u ČEZ.	Realizace stavby FVE na Školní 3, zpracování žádosti o dotaci na další projekty.

Akční plán - aktualizace 2. čtvrtletí 2025

3.9.	Revitalizace Zelenečského potoka a mokřadu	Zvýšení biodiverzity potoka a mokřadu a přiměřeného rekreačního využití	Kultivace údolí potoka, realizace pěší cesty podél, vyčištění mokřadu a umožnění lepší prostupnosti krajiny pro chodce	2	6,0	2024-2026	Dokončení inženýringu, příprava a podání žádosti o dotaci, příprava a realizace VŘ na zhotovitele.	Dokončení inženýring, příprava a podání žádosti o dotaci, příprava a realizace VŘ na zhotovitele.
3.10.	Komunitní energetika	Realizovat úsporná opatření na objektech obce, případně i pro občany v návaznosti na připravovaný vládní program.	Postupně realizovat jednotlivá opatření (FVE, tepelná čerpadla, hromadné soutěžení dodávek energií aj.), umožnit sdílení elektrické energie.	3	6,0	2025-2028	Příprava energetického managementu v rámci dodávek FVE ZŠ, MŠ a ČOV.	Realizace energetického managementu v rámci dodávek FVE ZŠ, MŠ a ČOV. Příprava pro rozvoj komunitní energetiky.
3.11.	Revitalizace Čelákovického potoka	Zvýšení biodiverzity potoka a přiměřeného rekreačního využití	Kultivovat údolí potoka, realizovat trasu pro pěší/cyklo podél něho.	3	3,0	2024-2025	Realizace tohoto projektu proběhne v rámci projektu č. 2.7.	
3.12.	Úpravy veřejných prostranství	Zvýšit kvalitu veřejných prostranství, účelnost a přívětivost jejich využití	Provést soubor opatření v jednotlivých lokalitách v úzké spolupráci s občany	2	1,0	2024-2028	Dokončení projektů revitalizace parčíku u zastávky ČD a u pomníku. Příprava a realizace osázení záhonů Kasalova před ZŠ.	Přípravit veřejné zakázky na revitalizaci parčíku u pomníku a realizaci parku na jižní straně zastávky ČD. Dokončení záhonů u ZŠ.
			Celkem:		37,5			
4. Sport, kultura a volný čas								
4.1.	Pumptrack - cyklo hřiště	Vytvořit moderní pumptrack - hřiště pro cyklisty, in-line, koloběžky i odrážedla	Vybudování asfaltové dráhy pro cyklisty s částí pro začátečníky umístěné v blízkosti cyklostezky.	1	5,0	2023-2025	Probíhá projektování pumptracku na severním okraji cyklostezky. Jednání o zajištění směny potřebných pozemků a příprava změny územního plánu.	Zahájit inženýring stavby, dokončit směny pozemků.
4.2.	Kaplička	Postavit repliku původní kapličky na jižním vjezdu do obce.	Stavba repliky kapličky jako výraz pokory a úcty k historickému dědictví.	1	0,7	2023-2024	Projekt úspěšně ukončen.	
4.3.	Komunitní centrum	Vrátit do původního centra obce komunitní a společenské funkce	Vybudování nového objektu v duchu původní zástavby s víceúčelovým využitím (sál, víceúčelové klubovny, knihovna, kavárna) na místě domů č.p. 16, 17 a 18	1	60,0	2023-2026	Probíhá zpracování projektu, jsou organizovány pravidelné kontrolní dny se zhotovitelem a jednání s dotčenými orgány a osobami.	Zajistit průběh všech jednání s DOSS s cílem získat stavební povolení. Příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby .
4.4.	Psí hřiště	Vytvořit vyhrazený prostor pro psy, který umožní jejich výcvik a nerušený pohyb.	Realizace psiho hřiště/parku na pozemku p.č. 378/1 (u ČOV) s oplocením a umístněním 5 - 7 překážek a laviček.	1	0,5	2023-2025	Projekt byl úspěšně realizován a uveden do provozu.	
4.5.	Multifunkční hala	Vytvořit důstojný prostor pro pořádání větších i menších kulturních a sportovních akcí v obci v areálu bývalé Ferony.	Objekt bude obsahovat větší sál pro pořádání plesů, koncertů a sportovních klání, současně s menšími účelovými prostorami, šatnami a občerstvením.	2	80,0	2025-2028	Odloženo na III. Q.	Odloženo na IV. Q.
4.6.	Nová sportoviště	Vytvořit nové centrum sportu a zábavy na pozemcích kolem fotbalového hřiště, ve Mstětické, případně v areálu Ferony	Kromě zlepšení podmínek pro fotbalisty (nové UMT hřiště) je cílem rekonstruovat /vybudovat sportoviště tak, aby našla využití pro maximum obyvatel i v nových sportovních odvětvích (beach volejbal, skatepark, atletické zázemí, inline dráha, tenisové a badmintonové kurty, nafukovací hala.	1	30,0	2025-2028	Zpracování projektu pro stavební povolení, řešení pozemků.	Pokračování v inženýringu, výběrové řízení na zhotovitele.
4.7.	Rekonstrukce č.p. 38	Dát objektu nové funkce v rámci nového kulturně-společenského centra obce, například ZUŠ	Polohou významný objekt, který by měl prospět rozvoji komunitního života v obci.	3	30,0	2024-2027	Kontrola průběhu projekčních prací, zajištění TDI.	Pokračování projekčních prací, pravidelné schůzky s projektantem a TDI.
4.8.	Hřiště na petanque	Využít rozpracovaný prostor na p.č. 61/4 mezi hřištěm a cyklostezkou k vybudování hřiště na petanque, případně dalších sportovišť.	Vybudovat hřiště pro petanque, případně další aktivity (pingpong aj.) vedle již hotové bosonohé stezky.	3	0,2	2024	Realizace hřiště.	Doplnění info tabule a počítadla.

Akční plán - aktualizace 2. čtvrtletí 2025

4.9.	Rekonstrukce kříže ve Mstětích a kříže a zvoničky v Zelenči	Zajistit udržitelný stav historické památky.	Generální oprava pískovcového kříže odbornými pracovníky.	2	0,4	2025	Restaurátorské práce na kříži v Zelenči, kapličky na návsi a kříži ve Mstětích probíhají.	Dokončení restaurátorských prací na všech 3 objektech.
4.10.	Amfiteátr	Vybudovat víceúčelový amfiteátr	Vybudování víceúčelového otevřeného prostoru v rámci relaxačních zón na okraji obce.	3	2,0	2026	Poračování projekčních prací, pravidelné schůzky se zhotovitelem.	Poračování projekčních prací, pravidelné schůzky se zhotovitelem.
			Celkem		208,8			
5. Vzdělávání, zdravotnictví								
5.1.	Rekonstrukce Školní 2 a 3	Vybudovat moderní MŠ v jednom areálu	Rekonstrukce a rozšíření detašovaného pracoviště MŠ a jeho proměna v centrální MŠ, která může navázat na nově získaný sousední pozemek p.č. 1/1. Zbývající část bude využita pro obecní potřeby, příp. zajištění financování samotné rekonstrukce.	1	80,0	2024-2025	První VŘ dopadlo neúspěšně, přihlásil se jeden účastník, který nesplnil kritéria. Nutno opakovat VŘ.	Realizovat nové VŘ na projektovou dokumentaci.
5.2.	Dům s pečovatelskou službou	Zajistit pro seniory dlouhodobé rezidenční a zdravotní služby	Vybudování domu s pečovatelskou službou s menšími byty pro seniory a se zázemím pro provozování služeb a péče o ně	1	60,0	2025-2028	Posunuto na IV. Q.	
5.3.	Nové učebny ZŠ	Zajistit pro ZŠ odborné učebny a venkovní učebnu	Realizace nových odborných učeben pro využití k výuce jazyků, IT, přírodopisu, chemie a fyziky	2	2,0	2024-2028	Realizace výběrového řízení. Po získání stavebního povolení zahájit realizaci.	Získat stavební povolení, realizovat venkovní učebnu.
5.4.	Obecní byty	Vytvořit omezený fond obecních bytů, využitelných k podpoře veřejně prospěšných profesí, resp. k sociálnímu bydlení	Analyzovat možnosti a vhodné pozemky pro vybudování omezeného počtu obecních bytů a jejich realizace.	2	30,0	2025-2029	Průběžně sledovat možnosti dotační podpory výstavby obecních bytů a dle výsledku připravit oba projekty.	
5.5.	Ordinace lékařů	Zajištění a případné rozšíření základní zdravotní péče	Analyzovat pozemky a vhodné objekty pro vybudování zázemí pro praktického lékaře, pediatra, zubaře, příp. další odbornosti.	2	3,0	2024-2026	Je součástí projektu 1.13	
5.6.	Nová funkce pro objekt Faltusova 12	V návaznosti na vytvoření centrální MŠ ve Školní ul. rozhodnout o osudu objektu s možným využitím pro obec	Rozvinutí veřejné diskuse o využití či odprodeji objektu, na které naváže rozhodnutí a jeho realizace v praxi	3	3,0	2026-2027	Posunuto na 2026	
			Celkem		178,0			